

## ANEJO Nº5: PLAN DE OBRA

MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑO DO REGUENGO, CAMIÑO DE CAMPO DE EIRÓ Y CAMIÑO DA PEDREIDA  
MOS (PONTEVEDRA)

CAPÍTULOS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	TOTAL
1. PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DO REGUENGO	11 164.48 €	11 164.48 €				22 328.96 €
2. PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DE EIRÓ		15 566.75 €	15 566.75 €			31 133.50 €
3. PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DA PEDREIDA			13 728.98 €	13 728.98 €	13 728.98 €	41 186.94 €
4. VARIOS	1 550.00 €	1 550.00 €	1 550.00 €			4 650.00 €
5. GESTIÓN DE RESIDUOS	183.63 €	183.63 €	183.63 €	183.63 €	183.63 €	918.16 €
6. SEGURIDAD Y SALUD	220.00 €	220.00 €	220.00 €	220.00 €	220.00 €	1 100.00 €
Presupuesto de ejecución material	13 118.11 €	28 684.86 €	31 249.36 €	14 132.61 €	14 132.61 €	
<b>Presupuesto de ejecución material al origen</b>	<b>13 118.11 €</b>	<b>41 802.97 €</b>	<b>73 052.34 €</b>	<b>87 184.95 €</b>	<b>101 317.56 €</b>	<b>101 317.56 €</b>
Presupuesto de ejecución por contrata	18 888.77 €	41 303.33 €	44 995.96 €	20 349.55 €	20 349.55 €	
<b>Presupuesto de ejecución por contrata al origen</b>	<b>18 888.77 €</b>	<b>60 192.10 €</b>	<b>105 188.06 €</b>	<b>125 537.61 €</b>	<b>145 887.15 €</b>	<b>145 887.15 €</b>