

ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA

Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de hierba artificial y urbanización de la parcela en el campo de fútbol municipal de Rodeiro, Pontevedra.

5.5. GESTIÓN DE RESIDUOS

ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA

Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de hierba artificial y urbanización de la parcela en el campo de fútbol municipal de Rodeiro, Pontevedra.

OBJETO:

Se redacta el presente Anexo con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el **Real**

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, cuyo fin es fomentar la prevención, reutilización y reciclado, así como la valorización mediante tratamiento posterior de dichos residuos.

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y poseedores de residuos de construcción y demolición de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración de residuo urbano.

Contenido del estudio:

- I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m³ de los residuos de la construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002.
- II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
- III. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
- IV. Medidas para la separación de residuos.
- V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras operaciones.
- VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecución de proyecto)
- VII. Valoración del coste previsto de la gestión.

ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA

Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de hierba artificial y urbanización de la parcela en el campo de fútbol municipal de Rodeiro, Pontevedra.

Identificación de la obra:

Proyecto	Instalación de hierba artificial y urbanización de la parcela en el campo de fútbol municipal de Rodeiro
Situación	Avenida A Raña s nº, concello de Rodeiro, Pontevedra
Promotor	Diputación de Pontevedra
Proyectista/s	D. Javier Andrés Leira Otero

I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad.

Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE.

Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta la Normativa específica para hacer una justificación individualizada de los productos peligrosos.

Código	Descripción	t	m ³
08	Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de impresión.		
08 01 11*	Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.	0.5	0.8
08 01 12	Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 01 11	0.5	0.8
08 01 17*	Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.	1	1,5
08 01 18	Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 01 17	1	1,5
15	Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de protección no especificados en otra categoría.		
15 01 01	Envases de papel y cartón.	0.2	0.5
15 01 02	Envases de plástico.	0.2	0.5
15 01 03	Envases de madera.	0.2	0.5
15 01 04	Envases metálicos.	0.4	0.4
15 01 07	Envases de vidrio.		
15 02 02*	Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras.	0.4	0.8
17	Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de las zonas contaminadas)		

ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA

Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de hierba artificial y urbanización de la parcela en el campo de fútbol municipal de Rodeiro, Pontevedra.

17 01 01	Hormigón.		
17 01 02	Ladrillos.		
17 01 03	Tejas y materiales cerámicos.		
17 01 06*	Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas.		
17 02 01	Madera.	0.1	0.2
17 02 02	Vidrio.		
17 02 03	Plástico.	1	1.5
17 02 04*	Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.	1	1.5
17 03 01*	Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.	0.1	0.2
17 03 02	Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01	0.1	0.2
17 03 03*	Alquitrán de hulla y productos alquitranados	0.1	0.2
17 04 01	Cobre, bronce, latón.	0.1	0.2
17 04 02	Aluminio.	0.1	0.2
17 04 03	Plomo.	0.1	0.2
17 04 04	Zinc.	0.1	0.2
17 04 05	Hierro y acero.	2.0	2.0
17 04 06	Estaño.	0.1	0.2
17 04 07	Metales mezclados.	0.1	0.2
17 04 09*	Residuos metálicos contaminados por sustancias peligrosas.	0.1	0.2
17 04 10*	Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras sustancias peligrosas.		
17 04 11	Cables distintos de los especificados en 17 04 10		
17 06 01*	Materiales de aislamiento que contienen amianto.	0,3	0,5
17 06 03*	Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.	0.1	0.2
17 06 04	Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 01 y 17 06 03.	0.1	0.2
17 06 05*	Materiales de construcción que contienen amianto (6).	0.1	0.2
17 08 01*	Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas.		
17 08 02	Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01		
17 09 01*	Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.		
17 09 02	Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de resinas con PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB).	0,1	0,2
17 09 03*	Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.	0,1	0,2
17 09 04	Residuos mezclados de la construcción y la demolición distintos de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.	0,1	0,2

ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA

Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de hierba artificial y urbanización de la parcela en el campo de fútbol municipal de Rodeiro, Pontevedra.

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante una construcción convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se fundamenta la cuantificación de la presente obra para estimar las cantidades anteriores:

Fase	Cantidad estimada
estructuras	0,01500 m ³ /m ² construido (encofrado de madera)
	0,00825 m ³ /m ² construido (encofrado metálico)
cerramientos	0,05500 m ³ /m ² construido
acabados	0,05000 m ³ /m ² construido

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos producidos.

II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior.

III. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestión más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en origen.

Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones consideradas se realizarán o no en la presente obra:

ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA

Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de hierba artificial y urbanización de la parcela en el campo de fútbol municipal de Rodeiro, Pontevedra.

Código	Operación	SI	NO
D	ELIMINACIÓN	(marcar con X)	
D 10	Incineración en tierra		X
D 11	Incineración en el mar		X
R	VALORIZACIÓN		
R 1	Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía		X
R 4	Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos		X
R 10	Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos		X

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas se realizarán o no en la presente obra:

Destino	Operación	SI	NO
	REUTILIZACIÓN	(marcar con X)	
Relleno	Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a las especificadas en el código 17 01 06		x
Relleno	Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados en el código 17 08 01		X

IV. **M**edidas para la separación de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación.

ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA

Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de hierba artificial y urbanización de la parcela en el campo de fútbol municipal de Rodeiro, Pontevedra.

Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables.

V. **I**nstalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras operaciones.

Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situación de los elementos de almacenamiento de residuos, manejo, separación y operaciones de entrada y salida del perímetro de la obra para retirar los residuos de la misma.

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de almacenamiento:

Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables.

Un contenedor para residuos pétreos.

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para este tipo de residuos.

VI. **P**liego de prescripciones técnicas particulares.

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de condiciones generales y particulares del proyecto.

VII. **V**aloración del coste previsto de la gestión.

<i>ESTIMACIÓN DE COSTES DE TRATAMIENTO DE RDC</i>			
Tipología	Volumen m3	Coste gestión €/m3	Importe €
A1 RCD de Nivel I			
Tierras y pétreos excavación	313	4	1.252,00
Total nivel I			2.252,00

ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA

Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de hierba artificial y urbanización de la parcela en el campo de fútbol municipal de Rodeiro, Pontevedra.

A2 RCD de Nivel II			
RCD de naturaleza pétreo		10	
RCD de naturaleza no pétreo	10,20	10	102,00
RCD potencialmente peligrosos	6,60	10	66,00
Total nivel II			168,00
Total			168,00
RESTO DE COSTES DE GESTIÓN			
Concepto	Importe €		
Costes administrativos, alquileres, portes, etc	200,02 €		
TOTAL	1620,02 €		

El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad 1.620,02 euros.

Rodeiro, octubre 2013

Fdo: Javier Andrés Leira Otero, ARQUITECTO