

04.04.02 PLAN DE OBRA, PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA

PLAN DE OBRA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	TOTAL
TRABAJOS PREVIOS									
PABELLON POLIDEPORTIVO	2392,68	598,17							2990,85
CAMPO DE FUTBOL	11422,88	2855,72							14278,60
CIERRE PISTAS DE TENIS	490,992	122,748							613,74
PABELLON POLIDEPORTIVO									
MOVIMIENTO DE TIERRAS	896,61								896,61
CIMENTACION Y MUROS		2075,724	889,596						2965,32
ESTRUCTURA		4482,47	11206,175	6723,705					22412,35
CUBIERTA				2525,4	3788,1				6313,50
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES		224,208				523,152			747,36
ALBAÑILERIA				930,0525	1240,07	2480,14	1550,0875		6200,35
REVESTIMIENTOS				33698,213	13479,285	26958,57	33698,213	26958,57	134792,85
CARPINTERIA Y CERRAJERIA INTERIOR						3956,72	5935,08		9891,80
CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIOR					6347,0575	8885,8805	5077,646	5077,646	25388,23
VIDRIERIA				3357,105	4699,947	2685,684	2685,684		13428,42
EQUIPAMIENTO								2.324,32	2324,32
INSTALACION DE SANEAMIENTO	2500,479					3333,972	1666,986	833,493	8334,93
INSTALACION DE FONTANERIA					1914,385	1531,508	2297,262	1914,385	7657,54
INSTALACION CONTRA INCENDIOS							3636,832	5455,248	9092,08
ELECTRICIDAD						6641,937	7748,9265	7748,9265	22139,79
CAMPO DE FUTBOL									
MOV.TIERRAS Y CIMENTACIONES	664,73								664,73
RED DE SANEAMIENTO		962,404	3849,616						4812,02
RED DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO			8844,324				5896,216		14740,54
PAVIMENTOS		40070,508	26713,672	40070,508	26713,672				133568,36
URBANIZACION						2481,628	3722,442	6204,07	12408,14
EQUIPAMIENTO							6012,189	14028,441	20040,63
GRADERIO Y ACCESO	13529,001	9019,334	18038,668	4509,667					45096,67
CIERRE PISTAS DE TENIS				1533,192	2299,788	3832,98			7665,96
GESTION DE RESIDUOS	253,8885	253,8885	253,8885	253,8885	169,259	169,259	169,259	169,259	1692,59
SEGURIDAD Y SALUD	683,4	683,4	683,4	683,4	455,6	455,6	455,6	455,6	4556,00
Presupuesto deEjecución material	32834,661	61348,575	70479,34	94285,131	61107,164	63937,0305	80552,423	71169,9585	535714,28
Contrata	39073,246	73004,804	83870,414	112199,31	72717,525	76085,0663	95857,383	84692,2506	637499,99
Contrata + IVA	47278,628	88335,812	101483,2	135761,16	87988,205	92062,9302	115987,43	102477,623	771374,99

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución de las obras se fija en 8 meses.

PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS

El plazo de garantía de las obras es de 1 año.

Cambados a marzo de 2014.

Fdo.: D. Javier Andrés Leira Otero