

		MES					
		1	2	3	4	5	6
1 TRABAJOS PREVIOS	13.748,34	■					
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS	30.357,06	■	■				
3 AFIRMADO	120.259,73			■	■	■	
4 DRENAJE	49.415,10			■	■		
5 ESTRUCTURAS	125.942,40		■	■	■	■	
6 SEÑALIZACION	3.564,31						■
7 SERVICIOS AFECTADOS	20.831,20					■	■
8 REPOSICIONES	1.232,55						■
9 VARIOS	22.600,91	■	■	■	■	■	■
INVERSION PARCIAL		27.634,18	45.371,44	110.165,57	100.046,55	85.754,60	18.979,28
INVERSION ACUMULADA		27.634,18	73.005,62	183.171,18	283.217,73	368.972,32	387.951,60