

ANEXO N°4: GESTIÓN DE RESÍDUOS

ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA

NORMATIVA DE REFERENCIA:

REAL DECRETO 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

ORDEN MAM/304/2002 POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LISTA EUROPEA DE RESIDUOS.

CONTENIDO DEL ESTUDIO:

- I. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y M³ DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA CODIFICADOS CON ARREGLO A LA ORDEN MAM/304/2002.
- II. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.
- III. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.
- IV. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS.
- V. INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES.
- VI. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
- VII. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN.

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA:

| | |
|---------------|---|
| PROYECTO | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MUNICIPAL CAMINO FORTÓNS, REDONDELA. |
| SITUACIÓN | AYUNTAMIENTO DE REDONDELA |
| PROMOTOR | AYUNTAMIENTO DE REDONDELA |
| PROYECTISTA/S | PROINARTE XXI S.L. |

I. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD.

SEGÚN ORDEN MAM/304/2002 Y CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS Y DE CONFORMIDAD CON LA LETRA A) DE LA DIRECTIVA 75/442/CEE Y APARTADO 4 DEL ARTÍCULO 1 DE LA DIRECTIVA 91/689/CEE.

LOS RESIDUOS SEÑALADOS CON (*) SE CONSIDERARÁN PELIGROSOS Y SE TENDRÁ EN CUENTA LA NORMATIVA ESPECÍFICA PARA HACER UNA JUSTIFICACIÓN INDIVIDUALIZADA DE LOS PRODUCTOS PELIGROSOS.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | T | M ³ |
|-----------|--|---|----------------|
| 08 | RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS, ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN. | | |
| 08 01 11* | RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ QUE CONTIENEN DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS. | | |
| 08 01 12 | RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN 08 01 11 | | |
| 08 01 17* | RESIDUOS DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ QUE CONTIENEN DISOLVENTES ORGÁNICOS U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS. | | |
| 08 01 18 | RESIDUOS DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN 08 01 17 | | |
| 15 | RESIDUOS DE ENVASES, ABSORBENTES, TPAOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA. | | |
| 15 01 01 | ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN. | | |
| 15 01 02 | ENVASES DE PLÁSTICO. | | |
| 15 01 03 | ENVASES DE MADERA. | | |
| 15 01 04 | ENVASES METÁLICOS. | | |
| 15 01 07 | ENVASES DE VIDRIO. | | |
| 15 02 02* | ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN, TPAOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS. | | |
| 17 | RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE LAS ZONAS CONTAMINADAS) | | |
| 17 01 01 | HORMIGÓN. | | |
| 17 01 02 | LADRILLOS. | | |
| 17 01 03 | TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS. | | |
| 17 01 06* | MEZCLAS O FRACCIONES SEPARADAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS. | | |
| 17 02 01 | MADERA. | | |
| 17 02 02 | VIDRIO. | | |
| 17 02 03 | PLÁSTICO. | | |
| 17 02 04* | VIDRIO, PLÁSTICO Y MADERA QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS. | | |
| 17 03 01* | MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA. | | |
| 17 03 02 | MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 17 03 01 | | |
| 17 03 03* | ALQUITRÁN DE HULLA Y PRODUCTOS ALQUITRANADOS | | |
| 17 04 01 | COBRE, BRONCE, LATÓN. | | |
| 17 04 02 | ALUMINIO. | | |
| 17 04 03 | PLOMO. | | |
| 17 04 04 | ZINC. | | |
| 17 04 05 | HIERRO Y ACERO. | | |
| 17 04 06 | ESTAÑO. | | |
| 17 04 07 | METALES MEZCLADOS. | | |
| 17 04 09* | RESIDUOS METÁLICOS CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS. | | |
| 17 04 10* | CABLES QUE CONTIENEN HIDROCARBUROS, ALQUITRÁN DE HULLA U OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS. | | |



| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 17 04 11 | CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN 17 04 10 | | |
| 17 06 01* | MATERIALES DE AISLAMIENTO QUE CONTIENEN AMIANTO. | | |
| 17 06 03* | OTROS MATERIALES DE AISLAMIENTO QUE CONSISTEN EN, O CONTIENEN, SUSTANCIAS PELIGROSAS. | | |
| 17 06 04 | MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN 17 06 01 Y 17 06 03. | | |
| 17 06 05* | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (6). | | |
| 17 08 01* | MATERIALES A PARTIR DE YESO CONTAMINADO CON SUSTANCIAS PELIGROSAS. | | |
| 17 08 02 | MATERIALES A PARTIR DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN 17 08 01 | | |
| 17 09 01* | RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE CONTIENEN MERCURIO. | | |
| 17 09 02 | RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE CONTIENEN PCB (POR EJEMPLO SELLANTES CON PCB, REVESTIMIENTOS DE SUELOS A PARTIR DE RESINAS CON PCB, ACRISTALAMIENTOS DOBLES QUE CONTIENEN PCB, CONDENSADORES QUE CONTIENEN PCB). | | |
| 17 09 03* | OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS. | | |
| 17 09 04 | RESIDUOS MEZCLADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN 17 09 01, 17 09 02 Y 17 09 03. | | |

ESTUDIOS DESARROLLADOS POR EL ITEC SOBRE LOS RESIDUOS QUE GENERA UNA OBRA ACTUAL EJECUTADA MEDIANTE UNA CONSTRUCCIÓN CONVENCIONAL, HAN PERMITIDO ESTABLECER LOS SIGUIENTES VALORES MEDIOS, EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA PRESENTE OBRA PARA ESTIMAR LAS CANTIDADES ANTERIORES:

| FASE | CANTIDAD ESTIMADA |
|--------------|---|
| ESTRUCTURAS | 0,01500 M ³ /M ² CONSTRUIDO (ENCOFRADO DE MADERA) |
| | 0,00825 M ³ /M ² CONSTRUIDO (ENCOFRADO METÁLICO) |
| CERRAMIENTOS | 0,05500 M ³ /M ² CONSTRUIDO |
| ACABADOS | 0,05000 M ³ /M ² CONSTRUIDO |

SE TRATA DE PREVER DE MANERA “APROXIMADA” LA CANTIDAD DE MATERIALES SOBRANTES, DE RESIDUOS PRODUCIDOS.

II. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

LA MAYOR PARTE DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN EN LA OBRA SON DE NATURALEZA NO PELIGROSA. PARA ESTE TIPO DE RESIDUOS NO SE PREVÉ NINGUNA MEDIDA ESPECÍFICA DE PREVENCIÓN MÁS ALLÁ DE LAS QUE IMPLICAN UN MANEJO CUIDADOSO.

CON RESPECTO A LAS MODERADAS CANTIDADES DE RESIDUOS CONTAMINANTES O PELIGROSOS, SE TRATARÁN CON PRECAUCIÓN Y PREFERIBLEMENTE SE RETIRARÁN DE LA OBRA A MEDIDA QUE SE VAYAN EMPLEANDO. EL CONSTRUCTOR SE ENCARGARÁ DE ALMACENAR SEPARADAMENTE ESTOS RESIDUOS HASTA SU ENTREGA AL “GESTOR DE RESIDUOS” CORRESPONDIENTE Y, EN SU CASO, ESPECIFICARÁ EN LOS CONTRATOS A FORMALIZAR CON LOS SUBCONTRATISTAS LA OBLIGACIÓN DE ÉSTOS DE RETIRAR DE LA OBRA TODOS LOS RESIDUOS GENERADOS POR SU ACTIVIDAD, ASÍ COMO DE RESPONSABILIZARSE DE SU GESTIÓN POSTERIOR.

III. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.

EL GESTOR AUTORIZADO DE RCD PUEDE ORIENTAR Y ACONSEJAR SOBRE LOS TIPOS DE RESIDUOS Y LA FORMA DE GESTIÓN MÁS ADECUADA. PUEDE INDICARNOS SI EXISTEN POSIBILIDADES DE RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN EN ORIGEN.

SEGÚN EL ANEJO I DE LA ORDEN MAM/304/2002 SOBRE RESIDUOS, SE CONSIDERAN LAS SIGUIENTES OPERACIONES DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN 96/35/CE RELATIVA A LOS RESIDUOS. EN LA TABLA SE INDICA SI LAS ACCIONES CONSIDERADAS SE REALIZARÁN O NO EN LA PRESENTE OBRA:

| CÓDIGO | OPERACIÓN | SI | NO |
|----------|---|----------------|----|
| D | ELIMINACIÓN | (MARCAR CON X) | |
| D 10 | INCINERACIÓN EN TIERRA | | X |
| D 11 | INCINERACIÓN EN EL MAR | | X |
| R | VALORIZACIÓN | | |
| R 1 | UTILIZACIÓN PRINCIPAL COMO COMBUSTIBLE O COMO OTRO MEDIO DE GENERAR ENERGÍA | | X |
| R 4 | RECICLADO O RECUPERACIÓN DE METALES Y DE COMPUESTOS METÁLICOS | | X |
| R 10 | TRATAMIENTO DE SUELOS, PRODUCIENDO UN BENEFICIO A LA AGRICULTURA O UNA MEJORA ECOLÓGICA DE LOS MISMOS | | X |

EN LA TABLA QUE SIGUE SE INDICAN SI LAS ACCIONES DE REUTILIZACIÓN CONSIDERADAS SE REALIZARÁN O NO EN LA PRESENTE OBRA:

| DESTINO | OPERACIÓN | SI | NO |
|---------|---|----------------|----|
| | REUTILIZACIÓN | (MARCAR CON X) | |
| RELLENO | MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS, DISTINTAS A LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 01 06 | | X |
| RELLENO | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 08 01 | | X |

IV. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS.

LOS RESIDUOS DE LA MISMA NATURALEZA O SIMILARES DEBEN SER ALMACENADOS EN LOS MISMOS CONTENEDORES, YA QUE DE ESTA FORMA SE APROVECHA MEJOR EL ESPACIO Y SE FACILITA SU POSTERIOR VALORIZACIÓN.

EN CASO DE RESIDUOS PELIGROSOS:

DEBEN SEPARARSE Y GUARDARSE EN UN CONTENEDOR SEGURO O EN UNA ZONA RESERVADA, QUE PERMANEZCA CERRADA CUANDO NO SE UTILICE Y DEBIDAMENTE PROTEGIDA DE LA LLUVIA.

SE HA DE IMPEDIR QUE UN EVENTUAL VERTIDO DE ESTOS MATERIALES LLEGUE AL SUELO, YA QUE DE OTRO MODO CAUSARÍA SU CONTAMINACIÓN. POR LO TANTO, SERÁ NECESARIA UNA IMPERMEABILIZACIÓN DEL MISMO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SOLERAS DE HORMIGÓN O ZONAS ASFALTADAS.

LOS RECIPIENTES EN LOS QUE SE GUARDEN DEBEN ESTAR ETIQUETADOS CON CLARIDAD Y CERRAR PERFECTAMENTE, PARA EVITAR DERRAMES O PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN.

LOS RECIPIENTES EN SÍ MISMOS TAMBIÉN MERECE UN MANEJO Y EVACUACIÓN ESPECIALES: SE DEBEN PROTEGER DEL CALOR EXCESIVO O DEL FUEGO, YA QUE CONTIENEN PRODUCTOS FÁCILMENTE INFLAMABLES.

PODEMOS CONSIDERAR QUE LA GESTIÓN INTERNA DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA, CUANDO SE APLICAN CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN, GUESTA, APROXIMADAMENTE, 2,7 HORAS PERSONA/M³.

V. INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES.

SE ADJUNTA PLANO DE LA PLANTA GLOBAL DE LA OBRA EN EL QUE SE INDICA LA SITUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, MANEJO, SEPARACIÓN Y OPERACIONES DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERÍMETRO DE LA OBRA PARA RETIRAR LOS RESIDUOS DE LA MISMA.

EN CUALQUIER CASO, POR LO GENERAL SIEMPRE SERÁN NECESARIOS, COMO MÍNIMO, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO:

UNA ZONA ESPECÍFICA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES REUTILIZABLES.

UN CONTENEDOR PARA RESIDUOS PÉTREOS.

UN CONTENEDOR Y/O UN COMPACTADOR PARA RESIDUOS BANALES.

UNO O VARIOS CONTENEDORES PARA MATERIALES CONTAMINADOS.

EN EL CASO DE OBRA NUEVA, Y DURANTE LA FASE DE ENYESADOS, UN CONTENEDOR ESPECÍFICO PARA ESTE TIPO DE RESIDUOS.

VI. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA PARTE REFERENTE A RESIDUOS FORMA PARTE DEL CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO.

VII. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN.

EL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 600 EUROS.